

مارچ ۲۰۲۶

# گرین انفراسٹرکچر کی تعمیر سے متاثرہ ذریعہ معاش کی بحالی کا منصوبہ

سرگرمی ۱.۱.۲

ذیلی سرگرمیاں ۱.۱.۲.۱، ۱.۱.۲.۲ اور ۱.۱.۲.۳:

پانی کے بہاؤ کے راستے کی بحالی، صفائی (ڈی سلٹیشن)، اور حفاظتی پشتوں کی مضبوطی کے  
ذریعے بدری تالاب کی بحالی

ریچارج پاکستان



ایف پی 207 - ری چارج پاکستان: ایک مربوط ماحولیاتی نظام پر مبنی موافقت اور موزوں انفراسٹرکچر کے ذریعے  
سیلابی خطرات کے انتظام اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے خلاف پاکستان کی مدافعتی صلاحیت میں اضافہ

## فہرست مندرجات

- 2----- محققات کی فہرست:
- 3----- خلاصہ:
- 3----- تعارف:
- 3----- اغراض و مقاصد:
- 3----- ایل آر پی کا تفصیلی پس منظر:
- 3----- تفصیل - سرگرمی 1.1.2: ذیلی سرگرمیاں 1.1.2.1، 1.1.2.2، 1.1.2.3
- 3----- مجوزہ اور متفقہ سرگرمیاں اور تخفیف کے اقدامات:
- 4----- مشاورت، کمیونٹی کی رائے، اور رضامندی کی دستاویزات:
- 5----- منصوبہ سازی اور تعمیراتی مرحلے کے دوران اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت کا نائٹ ٹیبل:
- 7----- کمیونٹی ممبران کے ساتھ میٹنگ - بدری سائٹ | اور رسک مینجمنٹ پلان (ایل آر پی):

## محققات کی فہرست

محقق	مکمل نام
سی بی اوز	کیونٹی (مقامی آبادی) پر مبنی تنظیمیں۔
ای ایس ایس ایف	ماحولیاتی اور سماجی تحفظ کا فریم ورک
ایل آر پی	ذریعہ معاش کی بحالی کا منصوبہ کی
این بی ایس ٹیم	Nature Based Solution Team
ایس ایم ٹیم	سوشل موبلائزیشن ٹیم
ٹی او پی	شرکت داری کی شرائط

## خلاصہ

گرین انفراسٹرکچر کی تعمیر سے متاثرہ ذریعہ معاش کی بحالی کا یہ منصوبہ سرگرمی 1.1.2-: ذیلی سرگرمیاں 1.1.2.1، 1.1.2.2، 1.1.2.3، 1.1.2.4، 1.1.2.5 اور سماجی اسکریٹنگ کے ایک فعال رد عمل کے طور پر تیار کیا گیا ہے، جس میں بدری تالاب کی بحالی، پشتوں کی مضبوطی اور بہاؤ کے راستوں کی کھدائی شامل ہے۔ چونکہ بدری تالاب برزوالی گاؤں کے مکینوں اور ان کے مویشیوں کے لیے پانی کا واحد بنیادی ذریعہ ہے، اس لیے اس منصوبے کا مقصد مئی 2026 سے دسمبر 2026 تک جاری رہنے والی تعمیراتی مدت کے دوران پانی تک بلا تعطل رسائی کو یقینی بنانا ہے۔

مالی معاوضے پر انحصار کرنے کے بجائے، یہ منصوبہ عملی اور کمیونٹی کی توثیق شدہ حفاظتی اقدامات کے ذریعے تحفظ فراہم کرتا ہے، جن میں بند، داخلی بہاؤ کا منظم انتظام اور ہنگامی پانی کی فراہمی کے متبادل انتظامات شامل ہیں۔ یہ منصوبہ کمیونٹی ممبران، محکمہ آبپاشی اور WWF-Pakistan کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے، اور اس میں شراکتی فیصلہ سازی، رضامندی کی رسمی دستاویزات، معاش پر کم سے کم اثرات کو یقینی بنانے اور پراجیکٹ پر کمیونٹی کے اعتماد کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا ہے۔

## تعارف

گرین انفراسٹرکچر کی تعمیر سے متاثرہ ذریعہ معاش کی بحالی کا یہ منصوبہ (LRP) سرگرمی 1.1.2 کے لیے گئی ماحولیاتی اور سماجی اسکریٹنگ کے براہ راست نتیجے کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ خاص طور پر اس سرگرمی کے نفاذ کے مرحلے کے دوران کمیونٹی کے ذریعہ معاش پر ممکنہ عارضی اثرات سے نمٹنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ سرگرمی 1.1.2 کا مقصد واٹر ریچارژ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہے، تاہم اس کے دوران برزوالی گاؤں میں مقامی آبادی اور مویشیوں کے لیے پانی تک رسائی میں عارضی رکاوٹیں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس تناظر میں یہ LRP ہدف شدہ تخفیفی اقدامات فراہم کرتا ہے تاکہ کمیونٹی کی پانی تک بلا تعطل رسائی کو یقینی بنایا جاسکے اور رہائشیوں یا ان کے ذریعہ معاش پر کسی منفی اثر کو روکا جاسکے۔

## اغراض و مقاصد

اس منصوبے کا مقصد سرگرمی 1.1.2 کے نفاذ کے دوران برزوالی گاؤں کی کمیونٹی (انسانی آبادی اور مویشیوں دونوں) کے لیے پانی تک مسلسل اور بلا تعطل رسائی کو یقینی بنانا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مالی معاوضے پر انحصار کرنے کے بجائے عملی اور مؤثر تخفیفی اقدامات اختیار کیے گئے ہیں۔

## LRP کا تفصیلی پس منظر

بدری تالاب میں بحالی کی سرگرمیاں، خصوصاً سرگرمی 1.1.2 کے تحت نکاسی اور پشتوں کی تعمیر، تالاب کے داخلی راستوں کے قریب کمیونٹی کی رسائی کو عارضی طور پر متاثر کر سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان مقامی گھرانوں اور مویشیوں کے لیے قلیل مدتی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جو اپنی بنیادی پانی کی ضروریات کے لیے اس تالاب پر انحصار کرتے ہیں۔

## تفصیل - سرگرمی 1.1.2

سرگرمی 1.1.2 میں 415 میٹر کے بہاؤ کے راستوں کی بحالی شامل ہے، جس میں پانی کے بہاؤ کی رفتار کو کم کرنے کے لیے پانچ چیک ڈیموں کی تعمیر، تالاب کے تقریباً ایک ہیکٹر کے رقبے کو صاف کرنا، اور 211 میٹر کے پشتوں کو مضبوط کرنا شامل ہے۔

بنیادی چیلنج مقامی کمیونٹی اور مویشیوں کے لیے پانی تک بلا تعطل رسائی کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ یہ تالاب ان کے پانی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس منصوبے کا نفاذ مئی 2026 سے دسمبر 2026 تک طے شدہ ہے۔

## سرگرمیاں اور تخفیف کے اقدامات پر مجوزہ اور متفق اقدامات

- مقامی معاش پر منفی اثرات کو روکنے کے لیے، کمیونٹی، محکمہ آبپاشی، اور ڈیپو ڈیلویو ایف-پاکستان نے مشترکہ طور پر تخفیف کے درج ذیل اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔
- **مرحلہ وار ڈی سلٹییشن: ڈی سلٹییشن (ریت نکالنے)** کی سرگرمیوں کو مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا تاکہ مؤثر تعمیراتی انتظام کو یقینی بنایا جاسکے جبکہ کمیونٹی کے پانی تک رسائی میں رکاوٹ کو کم سے کم کیا جاسکے۔
  - **داخلی بہاؤ کا انتظام:** آنے والے پانی کے بہاؤ کو متبادل راستے کی طرف موڑ دیا جائے گا تاکہ تالاب کے نچلے حصے میں پانی کو مؤثر طریقے سے محفوظ کیا جاسکے، اور اس

دوران کمیونٹی کے روزمرہ استعمال میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔

- ہنگامی پانی کی فراہمی: ہنگامی پانی کی ضرورت کی صورت میں، پانی کو میکانیکی طور پر لامحکمہ موجودہ اسٹوریج ٹینکوں میں منتقل کیا جائے گا تاکہ سپلائی برقرار رہے۔

### مشاورت، کمیونٹی کی رائے، اور رضامندی کی دستاویزات

شفافیت، جوابدہی، اور کمیونٹی کی ملکیت کو یقینی بنانے کے لیے مجوزہ متبادل اور تخفیف کے اقدامات سے متعلق تمام مشاورتیں کی گئی ہیں اور دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ ان دستاویزات میں

شامل ہیں:

- **میٹنگ منٹس**: تمام کمیونٹی میٹنگز اور انفرادی مشاورتوں کا مکمل ریکارڈ (جہاں قابل اطلاق ہو) تیار کیا جائے گا، جن میں پانی تک رسائی کے متبادل راستوں پر بات چیت کی گئی ہو۔ ان ریکارڈز میں شرکاء کی تفصیلات (جہاں ممکن ہو جنس کے لحاظ سے علیحدہ)، اٹھائے گئے اہم خدشات، تجویز کردہ حل اور حتمی فیصلے شامل ہوں گے
- **کمیونٹی ان پٹ ریکارڈز**: مجوزہ اقدام کی فزیبیلٹی، عملیت، اور ثقافتی موزونیت کے بارے میں کمیونٹی کے اراکین کی آراء اور سفارشات کو منظم طریقے سے دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ اس میں کمیونٹی کی طرف سے تجویز کردہ ترامیم یا پانی کی بلا تعطل رسائی کو یقینی بنانے کے لیے اضافی اقدامات شامل ہیں۔
- **رضامندی کے ریکارڈز**: اختیار کیے گئے متبادل اور تخفیفی اقدامات کے لیے متعلقہ کمیونٹی کی باضابطہ رضامندی حاصل کر لی گئی ہے۔ ان اقدامات میں درج ذیل شامل ہیں:

○ **CBOs کے لیے دستخط شدہ "منظوری اور رضامندی فارم"**: یہ فارم واضح طور پر پانی تک رسائی کے متبادل اور تخفیف کے لیے متفقہ اقدامات کا خاکہ پیش کرتے ہیں، جن کی حمایت، سی بی او کی قیادت اور کمیونٹی کے نمائندہ اراکین کے دستخطوں یا انگوٹھے کے نشانات سے ہوتی ہے تاکہ ان کی حمایت کا مظاہرہ کیا جاسکے۔

○ **افراد کے لیے دستخط شدہ "منظوری اور رضامندی فارم"**: جہاں مخصوص گھرانوں یا غیر متناسب طور پر متاثرہ صارفین کا تعلق ہے، انفرادی رضامندی کے فارمز مجوزہ حل پر تفہیم اور اتفاق کی تصدیق کے لیے حاصل کیے گئے ہیں۔

• **تصویری ثبوت**: جہاں ثقافتی طور پر مناسب ہو اور پیشگی باخبر رضامندی کے ساتھ، مشاورتی اجلاسوں کی تصاویر کمیونٹی کی شمولیت اور معاہدے کے ضمنی ثبوت کے طور پر حاصل کی گئی ہیں۔

• **شرکت داری کی شرائط میں شمولیت (ToP)**: پانی تک رسائی کی متفقہ حکمت عملیوں کو باضابطہ طور پر متعلقہ سی بی او کے ساتھ شرکت داری کے معاہدوں میں شامل کیا گیا ہے، جس میں عمل درآمد اور نگرانی میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے کردار اور ذمہ داریوں کی واضح وضاحت کی گئی ہے۔

یہ جامع عمل اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بدری تالاب میں بحالی کی سرگرمیاں عمل درآمد کے دوران اعتماد، تعاون اور مقامی ملکیت کو مضبوط بناتے ہوئے ضروری کمیونٹی کے پانی کی رسائی میں کم سے کم رکاوٹ کے ساتھ آگے بڑھیں۔

## منصوبہ سازی اور تعمیراتی مرحلے کے دوران اسٹیک ہولڈر کی شمولیت کی سرگرمیوں کا نائٹم ٹیبل

منصوبہ سازی اور تعمیر کے مرحلے کے دوران اسٹیک ہولڈر کی شمولیت کو سرگرمی 1.1.2 کے مجموعی پروجیکٹ شیڈول میں ضم کیا جائے گا۔ مندرجہ ذیل ایک اشارتی نائٹم ٹیبل ہے

ضروری کام	سرگرمیاں	مخصوص اقدامات	ذمہ دار پارٹی	شیڈولنگ / طے شدہ	کئے گئے اقدامات (منصوبہ بندی کا مرحلہ)	کئے جانے والے اقدامات (تعمیراتی مرحلہ)	تہرے
اسٹیک ہولڈر کی شمولیت اور رضامندی۔	مشاورت اور دستاویزی	تخفیف کے اقدامات اور فیصلوں پر اہم مشاورت ریکارڈ کریں۔	ایس ایم ٹیم، این بی ایس ٹیم، محکمہ آپہاشی	منصوبہ بندی اور عمل درآمد	مشاورت کی گئی اور ریکارڈ کیے گئے فیصلے (اپریل تا جولائی 2025)	صرف اضافی / اہم مشاورت ریکارڈ کی جائیں گی۔	غیر ضروری ملاقاتوں سے اجتناب؛ کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔
رضامندی کے ریکارڈز	کیونٹی کی رضامندی حاصل کریں اور برقرار رکھیں	ایس ایم ٹیم، این بی ایس ٹیم، سی بی اوز، محکمہ آپہاشی	منصوبہ بندی اور عمل درآمد	متحرک ہونے اور ESS اسکریننگ کے دوران حاصل کردہ رضامندی۔	صرف اس صورت میں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے جب عمل درآمد کے دوران ضرورت ہو۔	بار بار رضامندی کے عمل کو روکتا ہے۔	
شراکت کی شرائط (ToP)	رسمی معاہدے کے ذریعے کردار کی وضاحت کریں۔	ایس ایم ٹیم، این بی ایس ٹیم، سی بی اوز، محکمہ آپہاشی	جولائی 2025	CBO نے ٹی او پی کے ساتھ دستخط کیے۔	TOP کے مطابق عمل درآمد کی نگرانی کی جائے گی۔	بار بار ہم آہنگی کی ضرورت کو کم کرتا ہے۔	
کیونٹی ان پٹ ریکارڈز	اہم تاثرات اور شکایات کیپیچر کریں اور ان کا ازالہ کریں۔	ایس ایم ٹیم، سی بی اوز، محکمہ آپہاشی	مئی - دسمبر 2026	منصوبہ بندی کے دوران شامل کلیدی معلومات	فیڈ بیک تب ہی ریکارڈ کیا جائے گا جب متعلقہ مسائل پیدا ہوں۔	صرف قابل عمل ان پٹ پر توجہ دیں۔	
پانی کے استعمال پر کیونٹی awareness sessions	کیونٹی کو پانی کے اوقات سے آگاہ کریں۔	ایس ایم ٹیم، این بی ایس ٹیم، سی بی اوز	مئی - جون 2026	ایک بار awareness سیشن؛ اگر ضرورت ہو تو	بار بار شمولیت کو کم کرتا ہے۔		
تصویری دستاویزات	ضروری بصری ریکارڈ کو برقرار رکھیں	ایس ایم ٹیم، این بی ایس ٹیم	مئی - دسمبر 2026	موجودہ صورتحال کی تصاویر لی گئیں۔	صرف اہم سنگ میل پر متواتر تصاویر	ضرورت سے زیادہ دستاویزات سے گریز کرتا ہے۔	

ضروری کام	سرگرمیاں	مخصوص اقدامات	ذمہ دار پارٹی	شیڈولنگ / طے شدہ	کے گئے اقدامات (منصوبہ بندی کا مرحلہ)	کے جانے والے اقدامات (تعمیراتی مرحلہ)	تہرے
ix. پائی تک رسائی کی بحالی	.vi پائی تک رسائی پر واقفیت .vii رسائی کے راستے کی منصوبہ بندی	.i پائی تک رسائی کے راستوں اور استعمال کے بارے میں آگاہی سیشن کا انعقاد کریں۔ .vii CBOs اور VOs کے ساتھ مشاورت سے محفوظ پائی تک رسائی کے راستے تیار کریں۔	.v ایس ایم ٹیم، این بی ایس ٹیم، محکمہ آپٹاشی، سی بی اوز	.iv مئی 2026- دسمبر 2026	.i اور پیشکش سیشنز کیے گئے اور دستاویزی شکل دی گئی۔ .ii رسائی کے راستوں کا منصوبہ بنایا اور کمیونٹی کے ساتھ اشتراک کیا گیا۔	.ii آگاہی کو بہتر بناتا ہے اور محفوظ اور منظم رسائی کو یقینی بناتا ہے۔	.i پائی تک رسائی کی بحالی
	کنٹرول شدہ تالاب تک رسائی	کام کے بعد کے اوقات کے دوران بدری تالاب تک کنٹرول شدہ رسائی کی اجازت دیں۔	سی بی اوز، محکمہ آپٹاشی، ٹھیکیدار، ایس ایم اور این بی ایس ٹیمیں۔	تعمیراتی مدت کے دوران مئی تا دسمبر 2026	کیونٹی اور مویشیوں کے لیے رسائی کا انتظام اور نگرانی کی جاتی ہے۔	تنازعات کو روکتا ہے اور حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔	
	تعمیراتی انتظام اور حفاظت	کیونٹی اور ٹھیکیداروں کو محفوظ تعمیراتی طریقوں سے آگاہ کریں بلا ضرورت کھدائی نہ کریں۔	ٹھیکیدار، ایس ایم ٹیم، این بی ایس ٹیم، سی بی اوز	تعمیراتی مدت کے دوران مئی تا دسمبر 2026	واقفیتی اور حفاظتی بریفنگ کی گئی اور اس کا ریکارڈ محفوظ کیا گیا	سرگرمیوں کے مؤثر اور بغیر رکاوٹ نفاذ کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے	
	کام کا وقت کے لحاظ سے منصوبہ بنانا	CBOs کے ساتھ مشاورت سے تعمیراتی شیڈول تیار کریں اور حفاظتی پروٹوکول پر عمل کریں۔	ٹھیکیدار، ایس ایم ٹیم، این بی ایس ٹیم، محکمہ آپٹاشی، سی بی اوز	مئی 2026- دسمبر 2026	کیونٹی کو آرڈینیشن کے ساتھ شیڈول کا نفاذ	کیونٹی میں رکاوٹ کو کم کرتا ہے۔	

## کیونٹی ممبران کے ساتھ میٹنگ - بدری سائٹ، ایل آر پی اور رسک مینجمنٹ پلان

تاریخ: 2 جولائی 2025

### دورے کا مقصد:

محکمہ آبپاشی کے افسران کے ساتھ بدری سائٹ کا مشترکہ فیلڈ وزٹ کیا گیا۔ اس دورے کے دوران ایل آر پی اور رسک مینجمنٹ پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کا بنیادی مقصد تالاب کی بحالی اور نکاسی سے ممکنہ اثرات کا جائزہ لینا تھا، تاکہ اس کی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھا کر 20,000 کیوبک میٹر تک پہنچایا جاسکے۔

### تالاب کی تاریخی اہمیت:

کیونٹی کے بزرگوں نے بتایا کہ یہ تالاب آزادی سے پہلے کا ہے اور روایتی طور پر قریبی پہاڑیوں سے مون سون کے بہاؤ کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹیوب ویلوں کی آمد سے پہلے، یہ تالاب قریبی دیہاتوں بشمول علی وانڈہ، آغا جان خیل، کٹر خیل اور ابو خیل کے لیے پانی کا واحد ذریعہ تھا۔ آج بھی، یہ مویشیوں اور گھریلو استعمال کے لیے ضروری ہے۔

1. جنوری 2026 میں کیے گئے سروے کے مطابق تالاب کی مجموعی لمبائی 564 فٹ اور چوڑائی 329 فٹ ہے، جس میں پانی کی اوسط گہرائی تقریباً 4.5 فٹ ہے۔
2. موجودہ تالاب کو 3 کلو میٹر کے دائرے میں مقامی آبادی کی ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گوگل ار تھ پر گھروں کے سروے کے بعد، تقریباً 100 مکانات کی نشاندہی کی گئی۔ اوسطاً سات افراد کے گھریلو سائز کو فرض کرتے ہوئے، مجموعی ذخیرہ کرنے کی سطح پر تالاب تقریباً 700 لوگوں کو ایک سال کے لیے 20 گیلن فی کس روزانہ کی شرح سے پانی فراہم کر سکتا ہے۔
3. تاہم، ارد گرد کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ تالاب تقریباً 12,100 افراد کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ فائدہ بنیادی طور پر تالاب میں پانی کی مجموعی دستیابی کے دوران گھریلو استعمال، مویشیوں اور چھوٹے پیمانے کی زرعی ضروریات کے لیے یومیہ 6 گیلن پانی کی فراہمی کے ذریعے حاصل ہو گا۔

### کیونٹی کے خدشات:

علاقے کے رہائشیوں نے بتایا کہ تالاب ان کے گھریلو اور مویشیوں کی ضروریات کے لیے پانی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ انہوں نے گزشتہ تین سالوں سے پانی کی کم سطح پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس کے باعث مقامی آبادی کو موسمی نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے۔

### یقین دہانی اور تخفیف کے اقدامات:

کیونٹی کے نمائندوں کو یقین دلایا گیا کہ سرگرمی کا بنیادی فوکس صرف ماحولیاتی بحالی اور طویل مدتی فوائد پر مرکوز ہے۔ اس پر باہمی اتفاق کیا گیا کہ:

- ریت اور مٹی کی صفائی مرحلہ وار آگے بڑھے گی۔
- رسائی کے راستے دیے جائیں گے۔
- تالاب کو پانی کا بنیادی بہاؤ اور پہاڑی ندی (کوہ خیسرے) سے حاصل ہوتا ہے، جو ری چارج کا اہم ذریعہ ہے۔ کیونٹی کے متفقہ منصوبے کے تحت، کام کے حصے کے ساتھ ایک مخصوص داخلی چینل تعمیر کیا جائے گا تاکہ پہاڑی بارش کے پانی کو کنٹرول شدہ طریقے سے تالاب میں موثر ذخیرہ کیا جاسکے ٹوریٹ / بارش کے پانی کے خارج ہونے والے حجم کی درست پیمائش کی گئی۔ پانی کے بہاؤ کو تالاب کی طرف موڑنے کے لیے پشتہ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تاکہ پانی کے بہاؤ کو قدرتی بہاؤ کے راستے کی طرف زیادہ بہاؤ کے حالات کے دوران محدود کیا جاسکے۔
- مزید برآں، تالاب اور اس کے داخلی / خارجی سسٹم کو اوپر اور نیچے کی جانب دونوں علاقوں کی سہولت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ داخلی اور خارجی فلو سسٹم سے براہ راست اور بالواسطہ مستفید ہونے والوں کی تخمینہ شدہ کل تعداد 2,100 افراد سے زیادہ ہے۔ 7 گھریلو استعمال، مویشیوں اور چھوٹے پیمانے پر آبپاشی کے لیے اس موسمی پانی کے ذرائع پر انحصار کرنے والی متعدد کیونٹیز شامل ہیں۔

### نتیجہ اور منفقہ اقدامات:

تمام اسٹیک ہولڈرز، بشمول کمیونٹی ممبران، محکمہ آبپاشی، اور ڈبلیو ڈبلیو ایف نے یہ عہد کیا کہ:

- کوئی بھی ذریعہ معاش بری طرح متاثر نہیں ہوگا۔
- پانی کی ہنگامی ضروریات کو منفقہ اور موجودہ اسٹوریج ٹینکوں میں مکینیکل منتقلی کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔
- کام کے دوران پانی تک کمیونٹی کی مسلسل رسائی کو یقینی بنایا جائے گا۔

02/07/2025

اقرار نامہ

برائے مانیگی ذخیرے کی بجالی Recharge Pakistan -

WFP - Pakistan کے قانون سے

اس ذیل دستخط کنندگان جو اس عدالت کے مقامی رہائشی ہیں۔ اقرار نامہ ہذا کے ذریعے  
مندرجہ ذیل امور کی تصدیق کرتے ہیں۔

ہمارے عدالت میں موجود مانیگی کا تالاب (ذخیرہ آب) ہماری بنیادی ضروریات کی تکمیل  
کا ذریعہ ہے جس سے نہ صرف ہم بلکہ ہمارے مریض بھی مستفید ہوتے ہیں۔

اس تالاب کی بجالی کا کام "ریچارج پاکستان - WFP پاکستان" کے اشتراک  
سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کی تیاری ہماری، ریچارج پاکستان ٹیم لہ  
محکمہ آبپاشی کا باہمی مشاورت سے کی گئی ہے۔

ہم اس منصوبے کی تکمیل حمایت کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ

محکمہ آبپاشی، ریچارج پاکستان ٹیم، اور ہم مقامی افراد باہمی تعاون سے اس منصوبے  
کو مکمل کریں گے۔

تالاب کے ساتھ موجود مانیگی کے بڑے سینک (Reservoir) کو بھی استعمال کیا جائیگا۔  
اور ضرورت ہوگی تو اس کو قابل استعمال بنا دیا جائیگا۔ اسکی capacity تقریباً 1000  
گیالین ہے۔ کام میں تعطل کی روک تھام کیلئے لہروں کو مانیگی کی فراہمی کیلئے اس کو استعمال میں لایا جائیگا  
منصوبے کا ڈیزائن لہر نقل ہماری باہمی مشاورت سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ انسانی اور  
مویشیوں کی ضروریات پوری کی جاسکیں۔

ہم اس بات کے یقین رکھتے ہیں کہ:

منصوبے کی تکمیل تک محکمہ آبپاشی، ریچارج پاکستان ٹیم اور کارکنان سے مکمل تعاون کریں گے۔  
کسی قسم کی رکاوٹ یا ذاتی مفاد کو منصوبے کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔

یانی کو ایک اجتماعی امانہ سمجھتے ہوئے اس کے مساوی اور منصفانہ استعمال کو یقینی بنایا جائیگا۔  
 ہم اس منصوبے کو عدالت کی پائیدار ترجیح اور آبی وسائل کے تحفظ کیلئے ایک اہم قدم سمجھتے ہیں۔  
 ہم اس منصوبے کو عدالت کی پائیدار ترجیح اور آبی وسائل کے تحفظ کیلئے ایک اہم قدم سمجھتے ہیں۔  
 ہم اس اقرار نامہ پر دستخط کر کے مندرجہ بالا تمام نکات کو تسلیم کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں  
 کہ ہم اس منصوبے کی کامیابی کیلئے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے۔

دستخط کنندگان

- |                |               |                  |
|----------------|---------------|------------------|
| نام            | والد          | شناختی کارڈ نمبر |
| 1- محمد عمران  | شہر نظام      |                  |
| 2- گل نواز     | شاہ نواز      |                  |
| 3- محمد بہار   | محمد اعظم     |                  |
| 4- جنابہ بیگم  | محمد اکرم خان |                  |
| 5- عزیز بیگم   | لنڈان         |                  |
| 6- احمد نواز   | غلام صہب خان  |                  |
| 7- منال خان    | دین محمد      |                  |
| 8- ولی خان     | امیر بیگم خان |                  |
| 9- شاہ بیگم    | خور خان       |                  |
| 10- اقبال نواز | مہر بیگم خان  |                  |
| 11- علی گلزار  | امیر بیگم     |                  |

دستخط	شماروں
<u>محمد گل نواز</u>	بروز دہلی
	وازیروہ علی
	بروز دہلی
	عنابتہ انتظامیہ
	نظام مسم
	محمد اکرم
	محمد اکرم خان
	غلام صہب خان
	دین محمد
	امیر بیگم خان
	خور خان
	مہر بیگم خان
	امیر بیگم
	وازیروہ علی

Muhammad Tahad  
 Coordinator NBS SWS  
 WWP - Pakistan, Gwalior

Sub Engineer  
 Irrigation  
 Division  
 12-112-6358779-5  
 اغزن خیل

وازیروہ علی

# کام پر عمل درآمد کا متفقہ منصوبہ









